



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRENE LIMA
LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO LIMA, BARRINHA

DATA: MAI/19
PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS

ITENS				ORÇAMENTO (R\$)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	59.764,46	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				%	4,13	R\$	59.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.764,46
2	CANTEIRO DE OBRAS			R\$	13.182,65	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				%	0,91	R\$	13.182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,65
3	MOVIMENTO DE TERRA			R\$	58.325,14	%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				%	4,03	R\$	29.162,57	29.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.325,14
4	TRANSPORTE			R\$	6.015,40	%	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	100,00
				%	0,42	R\$	0,00	601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,93	2.706,93	6.015,40
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	7.505,05	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
				%	0,52	R\$	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	7.505,05
6	GALERIAS, DRENOS E CONECÇÕES			R\$	25.779,01	%	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	35,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				%	1,78	R\$	0,00	0,00	1.288,95	2.577,90	5.155,80	7.733,70	9.022,65	0,00	0,00	0,00	25.779,01
8	BASES E PAVIMENTOS			R\$	23.444,67	%	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	50,00	40,00	5,00	0,00	0,00	100,00
				%	1,62	R\$	0,00	1.172,23	0,00	0,00	0,00	11.722,34	9.377,87	1.172,23	0,00	0,00	23.444,67
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			R\$	6.353,78	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				%	0,44	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,78	6.353,78
11	ESTRUTURAS			R\$	359.312,95	%	0,00	40,00	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				%	24,84	R\$	0,00	143.725,18	179.656,47	35.931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.312,95
12	ALVENARIAS DIVISÓRIAS			R\$	59.596,48	%	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	100,00
				%	4,12	R\$	0,00	0,00	23.838,59	29.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,65	0,00	59.596,48
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			R\$	304.665,41	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
				%	21,06	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.332,70	152.332,70	0,00	0,00	304.665,41
14	ESQUADRIAS			R\$	126.486,46	%	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				%	8,74	R\$	0,00	0,00	0,00	63.243,23	63.243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.486,46
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			R\$	123.288,57	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00	50,00	10,00	0,00	0,00	100,00
				%	8,52	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,86	36.986,57	61.644,29	12.328,86	0,00	0,00	123.288,57
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			R\$	132.103,42	%	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	100,00
				%	9,13	R\$	0,00	13.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.841,37	66.051,71	0,00	132.103,42
17	PINTURAS			R\$	111.172,53	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	40,00	50,00	100,00
				%	7,68	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,25	44.469,01	55.586,27	111.172,53
18	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS			R\$	99.790,76	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	40,00	0,00	50,00	100,00
				%	6,90	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,08	39.916,30	0,00	49.895,38		99.790,76
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS			R\$	2.898,64	%	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,00
				%	0,20	R\$	0,00	1.159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,18	2.898,64
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	82.587,46	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
				%	5,71	R\$	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	82.587,46
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)				R\$	1.446.738,26	R\$	29.913,07	189.781,83	205.534,52	132.301,17	81.478,39	57.193,11	243.107,09	270.459,22	119.937,81	117.032,05	1.446.738,26
				%	110,75	%	2,07	13,12	14,21	9,14	5,63	3,95	16,80	18,69	8,29	8,09	100,00
BDI 12,30%				R\$	22.430,30		3.679,64	23.345,27	25.283,03	16.274,51	10.022,75	7.035,39	29.904,87	33.269,49	14.753,68	14.396,24	177.964,88
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO				R\$	155.534,58		81.205,86	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	8.258,75	155.534,58
TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO				R\$	1.469.168,56		114.798,57	221.385,84	239.076,30	156.834,43	99.759,89	72.487,25	281.270,71	311.987,46	142.950,23	139.687,03	1.780.237,71
							7,81%	15,07%	16,27%	10,68%	6,79%	4,93%	19,14%	21,24%	9,73%	9,51%	121,17%