

ANEXO III



Data: 04/05/2022

Bancos: EMOP - 03/2022.

BDI: 18,05%

Prazo de execução: 12 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro

Item	Orçamento			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$ 31.549,94	%	45,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100
	%	3,25%	R\$	14.197,47	R\$ 1.577,50	R\$ 1.577,50	R\$ 1.577,50	R\$ 1.577,50	R\$ 1.577,50	R\$ 1.577,50	R\$ 1.577,50	R\$ 1.577,50	R\$ 1.577,50	R\$ 1.577,50	R\$ 1.577,50	R\$ 31.549,94
2 CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$ 10.319,98	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	%	1,06%	R\$	10.319,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.319,98
3 MOVIMENTO DE TERRAS	R\$	R\$ 4.917,10	%	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	%	0,51%	R\$	1.229,28	R\$ 1.229,28	R\$ 1.229,28	R\$ 1.229,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.917,10
4 TRANSPORTES	R\$	R\$ 3.160,42	%	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100
	%	0,33%	R\$	379,25	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$ 3.160,42
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 10.919,68	%	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	28
	%	1,12%	R\$	1.310,36	R\$ 873,57	R\$ 873,57	R\$ 873,57	R\$ 873,57	R\$ 873,57	R\$ 873,57	R\$ 873,57	R\$ 873,57	R\$ 873,57	R\$ 873,57	R\$ 873,57	R\$ 10.919,68
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$	R\$ 4.732,70	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
	%	0,49%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 946,54	R\$ 946,54	R\$ 946,54	R\$ 946,54	R\$ 946,54	R\$ -	R\$ 4.732,70
11 ESTRUTURAS	R\$	R\$ 204.782,00	%	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	%	21,07%	R\$	-	R\$ 40.956,40	R\$ 40.956,40	R\$ 40.956,40	R\$ 40.956,40	R\$ 40.956,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.782,00
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	R\$ 49.798,59	%	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	%	5,12%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.959,72	R\$ 9.959,72	R\$ 9.959,72	R\$ 9.959,72	R\$ 9.959,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.798,59
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS	R\$	R\$ 190.575,81	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
	%	19,61%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.115,16	R\$ 38.115,16	R\$ 38.115,16	R\$ 38.115,16	R\$ 38.115,16	R\$ 190.575,81
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	R\$ 126.916,58	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100
	%	13,06%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.383,32	R\$ 25.383,32	R\$ 25.383,32	R\$ 25.383,32	R\$ 25.383,32	R\$ 126.916,58
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	R\$ 140.563,86	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00
	%	14,47%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.112,77	R\$ 28.112,77	R\$ 28.112,77	R\$ 28.112,77	R\$ 28.112,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.563,86
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	R\$ 83.833,08	%	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	8,63%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.533,23	R\$ 50.299,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.833,08
17 PINTURAS	R\$	R\$ 76.780,73	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	100,00
	%	7,90%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.034,22	R\$ 23.034,22	R\$ 30.712,29	R\$ 76.780,73
18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	R\$ 32.837,34	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	100,00
	%	3,38%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.851,20	R\$ 9.851,20	R\$ 13.134,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.837,34

TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	R\$	971.687,81	R\$	R\$	27.436,34	R\$	44.889,58	R\$	44.889,58	R\$	54.849,30	R\$	87.153,26	R\$	132.032,64	R\$	41.722,94	R\$	115.072,62	R\$	105.112,90	R\$	131.430,85	R\$	90.183,14	R\$	96.914,68	R\$	971.687,81
-----------------------	-----	-----	------------	-----	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	------------

BDI	18,05%	R\$	R\$	175.389,65	R\$	R\$	4.952,26	R\$	8.102,57	R\$	8.102,57	R\$	9.900,30	R\$	15.731,16	R\$	23.831,89	R\$	7.530,99	R\$	20.770,61	R\$	18.972,88	R\$	23.723,27	R\$	16.278,06	R\$	17.493,10	R\$	175.389,65
-----	--------	-----	-----	------------	-----	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	------------

TOTAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	R\$	1.147.077,46		R\$	32.388,60	R\$	52.992,15	R\$	52.992,15	R\$	64.749,60	R\$	102.884,42	R\$	155.864,54	R\$	49.253,92	R\$	135.843,22	R\$	124.085,77	R\$	155.154,12	R\$	106.461,20	R\$	114.407,77	R\$	1.147.077,46
					2,8%		4,6%		4,6%		5,6%		9,0%		13,6%		4,3%		11,8%		10,8%		13,5%		9,3%		10,0%		100%	