

# ANEXO III



Obra e localização: PSF BARRINHA - Rua Antônio Lima  
Data: 09/10/2022  
Bancos: EMOP - 08/2022.  
BDI: 17,89%  
Prazo de execução: 12 meses

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro																														
Item	Orçamento			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL														
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$	94.243,60	%	70,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00														
	%		8,25%	R\$	R\$	65.970,52	R\$	2.827,31	R\$	2.827,31	R\$	2.827,31	R\$	2.827,31	R\$	94.243,60														
2 CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$	23.780,60	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
	%		2,08%	R\$	R\$	23.780,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	23.780,60														
3 MOVIMENTO DE TERRAS	R\$	R\$	24.169,47	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
	%		2,12%	R\$	R\$	24.169,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.169,47														
4 TRANSPORTES	R\$	R\$	7.151,49	%	60,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00	100,00														
	%		0,63%	R\$	R\$	4.290,90	R\$	214,54	R\$	214,54	R\$	357,57	R\$	214,54	R\$	7.151,49														
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	18.116,80	%	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
	%		1,59%	R\$	R\$	7.246,72	R\$	1.811,68	R\$	1.811,68	R\$	1.811,68	R\$	-	R\$	18.116,80														
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$	R\$	12.521,52	%	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
	%		1,10%	R\$	R\$	-	R\$	5.008,61	R\$	5.008,61	R\$	2.504,30	R\$	-	R\$	12.521,52														
9 SERVIÇOS DE DE PARQUES E JARDINS	R\$	R\$	32.724,97	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	100,00														
	%		2,43%	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	32.724,97														
11 ESTRUTURAS	R\$	R\$	333.650,32	%	0,00	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
	%		29,21%	R\$	R\$	-	R\$	100.095,10	R\$	66.730,06	R\$	66.730,06	R\$	33.365,03	R\$	333.650,32														
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	R\$	63.584,82	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00														
	%		5,57%	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.716,96	R\$	63.584,82														
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS	R\$	R\$	99.584,72	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00														
	%		8,72%	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	19.916,94	R\$	99.584,72														
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	R\$	104.876,17	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00														
	%		9,18%	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	104.876,17														
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	R\$	98.178,52	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	33,40	100,00														
	%		7,29%	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	98.178,52														
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	R\$	96.726,79	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	100,00														
	%		8,47%	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.181,70	R\$	24.181,70	R\$	96.726,79														
17 PINTURAS	R\$	R\$	46.283,44	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00														
	%		4,05%	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	46.283,44														
18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	R\$	86.701,41	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	33,40	0,00	100,00														
	%		7,59%	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	86.701,41														
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)																														
	R\$	R\$	1.142.294,65	R\$	R\$	125.458,22	R\$	4.853,53	R\$	109.957,24	R\$	76.592,20	R\$	74.087,90	R\$	71.583,60	R\$	75.260,25	R\$	59.857,46	R\$	88.729,03	R\$	134.583,98	R\$	186.140,30	R\$	135.190,94	R\$	1.142.294,65
BDI 17,89%																														
	R\$	R\$	204.299,83	R\$	R\$	22.438,25	R\$	868,06	R\$	19.665,89	R\$	13.698,54	R\$	13.250,65	R\$	12.802,75	R\$	13.460,32	R\$	10.705,53	R\$	15.869,22	R\$	24.070,40	R\$	33.291,26	R\$	24.178,95	R\$	204.299,83
TOTAL COM REMUNERAÇÃO																														
	R\$	R\$	1.346.594,48	R\$	R\$	147.896,47	R\$	5.721,59	R\$	129.623,13	R\$	90.290,75	R\$	87.338,55	R\$	84.386,35	R\$	88.720,58	R\$	70.562,99	R\$	104.598,25	R\$	158.654,37	R\$	219.431,57	R\$	159.369,89	R\$	1.346.594,48
						10,98%		0,42%		9,63%		6,71%		6,49%		6,27%		6,59%		5,24%		7,77%		11,78%		16,30%		11,84%		100%