

ANEXO III



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma Físico-Financeiro

Obra e localização: Nova Escola Cardeal Dom Sebastião Leme, no bairro Pedras Brancas

Data: Julho/2021.

Bancos: EMOP - 05/2021.

BDI: 15,04%

Prazo: 12 meses

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	303.339,19	%	30,00	30,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00
	%	9,30	R\$	91.001,76	91.001,76	12.133,57	12.133,57	12.133,57	12.133,57	12.133,57	12.133,57	12.133,57	12.133,57	12.133,57	12.133,57	303.339,19
2 CANTEIRO DE OBRA	R\$	17.181,56	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	0,53	R\$	17.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.181,56
3 MOVIMENTO DE TERRA	R\$	38.488,70	%	35,00	35,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	1,18	R\$	13.471,05	13.471,05	11.546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.488,70
4 TRANSPORTES	R\$	4.039,83	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	0,12	R\$	807,97	807,97	807,97	807,97	807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,83
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	83.547,88	%	0,00	30,00	30,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
	%	2,56	R\$	0,00	25.064,37	25.064,37	8.354,79	8.354,79	8.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,79	83.547,88
6 GALERIA, DRENOS E CONEXOS	R\$	30.067,40	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
	%	0,92	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,48	6.013,48	6.013,48	6.013,48	6.013,48	0,00	30.067,40
7 ESTRUTURAS	R\$	1.118.134,88	%	0,00	0,00	15,00	20,00	20,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	34,27	R\$	0,00	0,00	167.720,23	223.626,98	223.626,98	335.440,46	167.720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.134,88
8 ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$	132.893,86	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	0,00	20,00	100,00
	%	4,07	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.578,77	26.578,77	26.578,77	13.289,39	13.289,39	0,00	26.578,77	132.893,86
9 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	536.115,26	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	0,00	100,00
	%	16,43	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.611,53	107.223,05	107.223,05	107.223,05	107.223,05	53.611,53	0,00	536.115,26
10 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	291.234,32	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	30,00	20,00	10,00	100,00
	%	8,93	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.246,86	58.246,86	87.370,30	58.246,86	29.123,43	291.234,32
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	295.797,37	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	100,00
	%	9,07	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.579,74	59.159,47	59.159,47	59.159,47	59.159,47	29.579,74	295.797,37
12 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	215.913,14	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	10,00	0,00	0,00	100,00
	%	6,62	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.773,94	64.773,94	64.773,94	21.591,31	0,00	0,00	215.913,14
13 PINTURAS	R\$	83.572,54	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	35,00	35,00	100,00
	%	2,56	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.071,76	29.250,39	29.250,39	83.572,54
14 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	112.400,62	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
	%	3,44	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,12	22.480,12	22.480,12	22.480,12	22.480,12	112.400,62
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	3.262.726,55	R\$	122.462,32	130.345,13	217.272,74	244.923,30	244.923,30	436.119,12	414.022,78	356.609,28	343.319,89	354.332,46	240.895,43	157.500,81	3.262.726,55
	%	100,00	%	3,75	3,99	6,66	7,51	7,51	13,37	12,69	10,93	10,52	10,86	7,38	4,83	100,00
BDI	15,04%	R\$	490.674,51	18.416,85	19.602,33	32.675,19	36.833,49	36.833,49	65.587,03	62.264,01	53.629,71	51.631,15	53.287,31	36.227,75	23.686,21	490.674,51
TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	3.753.401,06		140.879,17	149.947,46	249.947,93	281.756,79	281.756,79	501.706,14	476.286,79	410.238,99	394.951,04	407.619,76	277.123,18	181.187,02	3.753.401,06
				3,75%	3,99%	6,66%	7,51%	7,51%	13,37%	12,69%	10,93%	10,52%	10,86%	7,38%	4,83%	100,00%