



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: DRENAGEM EMERGENCIAL - PARQUE VERA LÚCIA  
END.: RUA GENARO FARACO, PARQUE VERA LÚCIA  
DATA: FEVEREIRO DE 2025  
BASE: EMOP 12-24; SINAPI 11/24  
PRAZO: 60 DIAS

Cronograma físico-financeiro

Item		Orçamento			30	60	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$ 771,25	%	100,00	0,00	100,00
		%	0,23%	R\$	R\$ 771,25	R\$ -	R\$ 771,25
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$ 10.449,02	%	100,00	0,00	100,00
		%	3,13%	R\$	R\$ 10.449,02	R\$ -	R\$ 10.449,02
3	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$	R\$ 13.313,14	%	50,00	50,00	100,00
		%	3,99%	R\$	R\$ 6.656,57	R\$ 6.656,57	R\$ 13.313,14
4	TRANSPORTES	R\$	R\$ 1.654,05	%	40,00	60,00	100,00
		%	0,50%	R\$	R\$ 661,62	R\$ 992,43	R\$ 1.654,05
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 55,39	%	100,00	0,00	100,00
		%	0,02%	R\$	R\$ 55,39	R\$ -	R\$ 55,39
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$	R\$ 154.798,48	%	40,00	60,00	100,00
		%	46,37%	R\$	R\$ 61.919,39	R\$ 92.879,09	R\$ 154.798,48
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$	R\$ 13.876,09	%	80,00	20,00	100,00
		%	4,16%	R\$	R\$ 11.100,87	R\$ 2.775,22	R\$ 13.876,09
11	ESTRUTURAS	R\$	R\$ 89.551,63	%	40,00	60,00	100,00
		%	26,83%	R\$	R\$ 35.820,65	R\$ 53.730,98	R\$ 89.551,63
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)		R\$	R\$ 273.248,78	R\$	R\$ 116.214,50	R\$ 157.034,28	R\$ 273.248,78
BDI 18,05%		R\$	R\$ 49.333,97	R\$	R\$ 20.982,06	R\$ 28.351,91	R\$ 49.333,97
TOTAL COM REMUNERAÇÃO		R\$	R\$ 333.803,02		R\$ 148.416,83	R\$ 185.386,20	R\$ 333.803,02
					44%	56%	100%